



Routes en terre au Bénin  
ACCORD DE PRET 1986001 / 079 -00 DU 02/06/1986

## 0-REFERENCES

Forme d'intervention : Prêt

Date d'approbation : 17/03/1986

Date d'entrée en vigueur : 26/11/1986

Date de levée de condition au  
premier décaissement : 09/12/1987

## 1- OBJETS, OBJECTIFS, COMPOSANTES

Rechargement et/ou Réhabilitation de 405 km de Routes en terre au Bénin

## 2- COUTS DE FINANCEMENTS

Financement BOAD/Montant décaissé/Taux DD/Taux physique:	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00	100,00
ETAT BENINOIS		0		
Autres financements:	3.765.500.000			
Cout total:	5.765.500.000			

## 3- SITUATION ACTUELLE

L'exécution du projet est entièrement terminée. Les dernières réceptions provisoires des travaux ont eu lieu en août et en septembre 1997.

## 4- PROBLEME EN SUSPENS

Les travaux confiés à l'entreprise SOBETRAP ont été résiliés en novembre 1992 après que cette dernière ait accusé un retard important dans l'exécution du projet.

L'actualisation ddu dossier entre 1992 et 1994 et les appels d'offrs ont contribué à accentuer le retard déjà accusé.

Les travaux repris sous la forme de traitement des points critiques ont été perturbés pa les les saisons de pluies.

## 5- ACTIONS A ENTREPRENDRE

## 6- PLANNING D'EXECUTION DU PROJET



Routes en terre au Bénin  
ACCORD DE PRET 1986001 / 079 -00 DU 02/06/1986

7- SITUATION EMPRUNTEUR

<i>Intérêt de retard:</i>	671.856.124
<i>Commission d'engagement:</i>	0
<i>Intérêt:</i>	13.665.595
<i>Principal:</i>	0
<i>Total impayé:</i>	685.521.719