



Projet de Développement Intégré de la Plaine de Mo (PDRI-Mô)

Date D'approbation :

31/03/2011

Région :

Centrale

Préfecture :

Mô

Type :

Prêt

Montant :

6.5 Mds

Projet de Développement Intégré de la Plaine de Mô (PDRI-MÔ)

Le PDRI-Mô a pour objet le désenclavement de la plaine du Mô à travers la réhabilitation / construction de 212,7 km de pistes rurales, le renforcement des capacités des organisations paysannes et l'intensification agricole. Par ailleurs, il est également prévu la réhabilitation / construction d'infrastructures scolaires, de santé et d'hydraulique villageoise.

D'un coût de 13 171 MFCFA HT, le projet est financé à hauteur de 6 500 MFCFA par la BOAD et 5 273 MFCFA par la Banque Islamique de Développement (BID). Les contributions attendues des bénéficiaires et de l'Etat sont estimées respectivement à 605 MFCFA et 793 MFCFA.

Après cinq années de mise en œuvre sur une durée prévue de six (06) ans, le projet a un taux d'exécution global estimé à 75%. La Date Limite de Mobilisation (DLM) des ressources du prêt BOAD est fixée au 31 décembre 2020.

Les travaux de réalisation des pistes sur financement de la BOAD et de la BID sont achevés et réceptionnés (160,39 km dont 108,65 km pour la BID et 51,74 km pour la BOAD). Il en est de même pour les forages (construction de 24 et réhabilitation de 30 anciens). En ce qui concerne les travaux de construction de deux (02) mini-AEP et de deux (02) micro-périmètres à Djarkpanga et à Tindjassé, le taux d'exécution est de 92%.

Concernant le volet « Zones d'Aménagements Agricoles Planifiées (ZAAP) », il a fait l'objet d'un redimensionnement en deux tranches comme suit : i) une tranche ferme de 2 500 ha hectares financée sur les ressources du prêt BOAD et ii) une tranche conditionnelle de 2 000 ha qui devra être financée par la contrepartie nationale. Les travaux relatifs à la tranche ferme sont en cours d'achèvement.

La partie togolaise devra prendre les dispositions pour accélérer l'achèvement des travaux relatifs aux Zones d'Aménagements Agricoles Planifiées (ZAAP).

A date, les montants engagés et décaissés sur les ressources du Prêt BOAD s'établissent respectivement à 6 380 MFCFA (98,15%) et 5 754 MFCFA (88,52%).